




Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa - RS - Serafina Correa - RS
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



000260

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02025/06/23000260

Número / Ano	000260/2025
Data / Horário	23/06/2025 - 15:21:37
Assunto	Ofício Gab. nº 321/2025, que apresenta a resposta ao Pedido de Informações nº 5/2025.
Interessado	Prefeito Municipal
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	Ofício do Gabinete do Prefeito
Número Páginas	2
Emitido por	Josiano

Ofício Gab. nº 321/2025

Serafina Corrêa, RS, 23 de junho de 2025.

Sua Excelência
Vereadora Morgana de Fátima Tecchio
Presidente do Poder Legislativo Municipal
Serafina Corrêa – RS

Assunto: Resposta ao Pedido de Informações nº 5/2025

Senhora Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 152/2025, que encaminha o Pedido de Informações nº 5/2025, informamos que as respostas às solicitações estão organizadas na planilha anexa, contendo os dados individualizados de cada uma das obras mencionadas, conforme solicitado:

1. Valor orçado para execução;
2. Fonte dos recursos (próprios, estaduais, federais, convênios ou emendas);
3. Valor já investido até a presente data;
4. Valor estimado necessário para a conclusão;
5. Prazo estimado para a conclusão.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Daniel Morandi
Prefeito Municipal

PROJETOS DE PAVIMENTAÇÕES CONFORME PEDIDO INFORMAÇÕES 05/2025 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
Item	Trecho	OBSERVAÇÕES	Recurso		Contrapartida	Aditivo de Valor - Contrapartida	Total Orçado Obra	Valor Investido até Presente Data	Valor Estimado Para Conclusão da Obra	Prazo Estimado Conclusão Obra
1	Pavimentação Silva Jardim (Gruta)	OBRA FASE EXECUÇÃO	R\$	255.260,02	R\$	37.319,99	R\$	292.580,01	R\$	270.300,35
2	Pavimentação Capela São Roque	OBRA FASE EXECUÇÃO	R\$	238.856,00	R\$	61.903,45	R\$	300.759,45	R\$	300.759,45
3	Pavimentação Lot. Industrial Linha Porto Alegre	OBRA FASE EXECUÇÃO	R\$	700.000,00	R\$	285.571,11	R\$	1.170.918,19	R\$	680.918,19
4	Pavimentação Via Modena - Trecho 01	OBRA ASE EXECUÇÃO	R\$	191.697,85	R\$	-	R\$	191.697,85	R\$	188.916,69
5	Pavimentação Via Modena - Trecho 02	OBRA ASE EXECUÇÃO	R\$	184.302,96	R\$	-	R\$	184.302,96	R\$	180.645,20
6	Pavimentação Silva Jardim (Trecho Inacabado)	OBRA FASE EXECUÇÃO	R\$	46.537,81	R\$	10.294,30	R\$	56.832,11	R\$	35.958,08
7	Pavimentação Capela São Luiz (Trecho Inacabado)	OBRA FASE EXECUÇÃO	R\$	16.999,33	R\$	11.967,20	R\$	28.966,53	R\$	10.074,00
8	Pavimentação Capela Saúde	AGUARDANDO LIBERAÇÃO CEF	R\$	287.306,00	R\$	49.526,82	R\$	336.832,82	R\$	-
9	Pavimentação - Morro Ziliotto (Recuperação)	OBRA FASE EXECUÇÃO	R\$	183.449,02	R\$	-	R\$	183.449,02	R\$	183.449,02
10	Pavimentação Rua Porto Alegre	AGUARDANDO LICITAÇÃO	R\$	-	R\$	441.835,62	R\$	441.835,62	R\$	0
		TOTAL	R\$	2.104.408,99	R\$	898.418,49	R\$	185.347,08	R\$	1.667.571,96
			R\$	3.188.174,56	R\$	3.188.174,56	R\$	1.078.766,98	R\$	1.078.766,98

Serafina Corrêa, 20 de Junho 2025.


Eng. Civil Reginaldo Gomes
Departamento de Engenharia

Este documento
confere com o original: