

Of. Gab. nº 086/2018

Serafina Corrêa, RS, 27 de fevereiro de 2018.

Sua Excelência

Vereador – Sérgio Antônio Massolini

Presidente do Poder Legislativo Municipal

Serafina Corrêa – RS

Assunto: Resposta ao Ofício nº 14/2018

Pedido de Informações nº 2/2018

A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa – RS, vem por intermédio deste, responder ao Ofício supramencionado, relativo ao Pedido de Informações nº 2/2018, que solicita “QUE SEJA REMETIDO A ESTA CASA LEGISLATIVA INFORMAÇÕES QUANTO AS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NA RUA OTÁVIO ROCHA NA ALTURA DO POSTO GT, QUANTO A FINALIDADE, CUSTOS, CRONOGRAMA DA OBRA E PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO”.

A finalidade das obras que estão sendo realizadas na Rua Otávio Rocha é resolver um problema antigo de escoamento de águas pluviais. Havia sido encerrada a primeira etapa porém detectou-se a péssima qualidade dos tubos adquiridos da empresa vencedora da licitação, na modalidade Pregão Presencial. Dessa forma, foi aberta sindicância investigatória, Processo nº 001-2018, através da Portaria nº 088/2018, a fim de apurar os fatos e as implicações cabíveis, bem como, os tubos foram encaminhados para perícia, a fim de averiguar se os mesmos atendem as exigências legais. Para dar andamento aos trabalhos foram adquiridos novos tubos, de melhor qualidade.


Informamos ainda, que o acompanhamento da obra, desde o início, foi realizado pelos servidores Guilherme Migliavacca e Reginaldo Gomes, engenheiros do Município.

Com relação ao cronograma e aos custos da obra anexamos a este Ofício o Memorando Interno nº 034/2018 com a manifestação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, o qual contém as informações solicitadas.

Atenciosamente,



Maria Amélia Arroque Gheller,
Prefeita Municipal.



Memorando Interno nº 034/2018

Serafina Corrêa, 26 de Fevereiro de 2018.

De: Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano

Para: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Ementa: Resposta ao memorando interno 008/2018

Senhora Prefeita

Cumprimentando-a cordialmente vimos por meio deste dar resposta ao memorando interno nº 008/2018, relativo ao pedido de informações nº 2/2018 que solicita “QUE SEJA REMETIDO A ESTA CASA LEGISLATIVA INFORMAÇÕES QUANTO AS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NA RUA OTÁVIO ROCHA NA ALTURA DO POSTO GT, QUANTO A FINALIDADE, CUSTOS, CRONOGRAMA DA OBRA E PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO”.

Com relação ao cronograma informamos que na data de 05/03/2018 pretende-se finalizar a colocação de tubos, na data 20/03/2018 será realizado o recapeamento asfáltico. A previsão de finalização de todos os ajustes da obra é para a data de 25/03/2018. Ressaltamos que podem ocorrer eventuais contratemplos, como o mal tempo, que poderão ocasionar em alguma alteração no cronograma apresentado.

Quanto aos custos, em virtude da obra não estar finalizada não estão totalizados. Deste modo, assim que concluída será possível analisar tais custos no site oficial do portal da transparência.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos e nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.,

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano
Pedro Roberto Gomes Padilla

