

PROJETOS DE PAVIMENTAÇÕES CONFORME PEDIDO INFORMAÇÕES 05/2025 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
Item	Trecho	OBSERVAÇÕES	Recurso		Contrapartida	Aditivo de Valor - Contrapartida	Total Orçado Obra	Valor Investido até Presente Data	Valor Estimado Para Conclusão da Obra	Prazo Estimado Conclusão Obra
1	Pavimentação Silva Jardim (Gruta)	OBRA FASE EXECUÇÃO	R\$	255.260,02	R\$	37.319,99	R\$	292.580,01	R\$	270.300,35
2	Pavimentação Capela São Roque	OBRA FASE EXECUÇÃO	R\$	238.856,00	R\$	61.903,45	R\$	300.759,45	R\$	300.759,45
3	Pavimentação Lot. Industrial Linha Porto Alegre	OBRA FASE EXECUÇÃO	R\$	700.000,00	R\$	285.571,11	R\$	1.170.918,19	R\$	680.918,19
4	Pavimentação Via Modena - Trecho 01	OBRA ASE EXECUÇÃO	R\$	191.697,85	R\$	-	R\$	191.697,85	R\$	188.916,69
5	Pavimentação Via Modena - Trecho 02	OBRA ASE EXECUÇÃO	R\$	184.302,96	R\$	-	R\$	184.302,96	R\$	180.645,20
6	Pavimentação Silva Jardim (Trecho Inacabado)	OBRA FASE EXECUÇÃO	R\$	46.537,81	R\$	10.294,30	R\$	56.832,11	R\$	35.958,08
7	Pavimentação Capela São Luiz (Trecho Inacabado)	OBRA FASE EXECUÇÃO	R\$	16.999,33	R\$	11.967,20	R\$	28.966,53	R\$	10.074,00
8	Pavimentação Capela Saúde	AGUARDANDO LIBERAÇÃO CEF	R\$	287.306,00	R\$	49.526,82	R\$	336.832,82	R\$	-
9	Pavimentação - Morro Ziliotto (Recuperação)	OBRA FASE EXECUÇÃO	R\$	183.449,02	R\$	-	R\$	183.449,02	R\$	183.449,02
10	Pavimentação Rua Porto Alegre	AGUARDANDO LICITAÇÃO	R\$	-	R\$	441.835,62	R\$	441.835,62	R\$	0
		TOTAL	R\$	2.104.408,99	R\$	898.418,49	R\$	185.347,08	R\$	1.667.571,96
			R\$	3.188.174,56	R\$	3.188.174,56	R\$	1.078.766,98	R\$	1.078.766,98

Serafina Corrêa, 20 de Junho 2025.


Eng. Civil Reginaldo Gomes
Departamento de Engenharia

Este documento
confere com o original: